

Mise en place sans trop de mal



Deuxième groupe par l'autre coté





Après la pose du premier des points de soudure avait été fait, une fois les 4 panneaux posés et alignés, tout le chassi est soudé sur son support



Puis pour finir par groupe de deux on les lève et on les soude dans une position provisoire avec des jambes en acier, le temps que je finisse le système de levage.

Et là mauvaise nouvelle, après une petite mise en eau je me suis aperçu une fuite dans le deuxième capteur en partant du bas, il devait rester un peu d'eau dans un tube et le gèle a fait le reste... Les carreaux sont collés avec un bon mastic, je ne sais pas comment je vais réparer, surement casser une vitre en diagonale et réparer la fissure au mastic après avoir rebrasé le tout et contrôler si il n'y a pas d'autres dégâts ailleurs.

Sinon à vide il sont montés à 90 °C l'après midi même, ce qui réchauffe quand même le moral...

Je remercie encore une fois mes amis et particulièrement Armant pour être venu avec son camion.

Miguel