

Mise en place des panneaux sur le toit (22/02/2012)

Les fixations traversent la tôle en trois pieds, qui sont repris et soudés sur des cornières fixées aux pannes qui soutiennent les tôles, les trous sont bouchés au scotch alu puis recouvert de bitume dur préalablement chauffé au four pour le rendre mou (bitume 10/20 chauffé à 160 °C)



Porteur équipé d'une grue pour le levage, j'ai découpé mon chassi pour faire 2 lots de deux panneaux



Maintien des panneaux pendant le transport, j'avais prévu un tracteur et un plateau pour le transport mais tout ce tenait bien, donc tranquille vers le lieu de mise en place



Chaque groupe de panneaux sera posé d'un côté ou de l'autre, de ce côté on le voit pas mais, un peu de galère le semi patinait sur l'herbe, mais le tracteur était là...

