SONDES	T1	panneaux solaires
	T2	extérieur
	T3	brûleur
	T4	départ chauffage
	T5	Haut ballon
	T6	Milieu ballon
	T8	Bas ballon
RELAIS	R1	brûleur
	R2	pompe chauffage
	R3	ouverture vanne 3 voies Chauffage
	R4	fermeture vanne 3 voies Chauffage
	R5	Pompe ECS
	R6	Pompe solaire
	R8	pompe charge ECS

PARAMETRES qui ont été modifiés seulement

P2.1	1,3
P2.2	0,5
P4.1	35°
P4.2	1
P4.7	3
P4.8	0
P4.9	60'
P5.1	30°
P6.1	8°
P6.3	10°
S1.1	116c
S1.4	4
S1.5	9
S1.6	1
S1.7	1
S1.10	4
S2.1	2,5°
S2.3	2
S2.4	1
S2.5	30°

S2.6	55°
S2.7	0,6°
S2.9	2
S2.14	13°
S2.16	10'

S4.1	1
S4.2	5°
S4.3	90°
S4.4	1
S4.8	2
S4.9	1
S4.10	90°
S4.12	0

S5.5	15°
S5.6	2
S5.14	35°

S6.1	1
S6.2	170°
S6.3	220°
S6.4	1
S6.5	- 20°
S6.6	10'
S6.7	3
S6.9	0
S6.11	2
S6.12	60"
S6.13	2